

पथ निर्माण विभागदिनांक 29.01.2019 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-2 के कि०मी० 860 पर समेकित चेक पोस्ट (कर्मनाशा एट मोहनिया) पर PQC के निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 के समयवृद्धि की स्वीकृति के प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री कृष्ण चन्द्र ठाकुर, मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पटना के पत्रांक-133(अनु०) दिनांक 15.01.2019 के माध्यम से विषयांकित कार्य के समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- | | |
|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-2 के कि०मी० 860 पर समेकित चेक पोस्ट (कर्मनाशा एट मोहनिया) पर PQC के निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 |
| 2.2 एकरारनामा संख्या | : SBD 2/2017-18 |
| 2.3 एकरारनामा की राशि | : ₹841.50 लाख। |
| 2.4 संवेदक का नाम | : M/s Brijendra Kumar Singh |
| 2.5 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि | : 15.03.2017 |
| 2.6 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि | : 14.01.2018 |
| 2.7 कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि | : 15.05.2018 |
| 2.8 समयवृद्धि की माँग | : 15.05.2018 |

3. समयवृद्धि का कारण:

- (1) बालू की अनुपलब्धता।

Handwritten signatures and initials in blue ink.

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा :-

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा उपर्युक्त कार्य के समय-वृद्धि प्रस्ताव से संबंधित कागजात की जाँच की गई। संवेदक द्वारा समर्पित अवधि विस्तार के प्रस्ताव में विलम्ब का कारण बालू की अनुपलब्धता बताया गया है। बालू की अनुपलब्धता से संबंधित साक्ष्य के रूप में समाचार पत्र कतरण सहित अन्य पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है। प्रस्ताव पर संबंधित कनीय अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा अनुशंसा की गई है।


कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 15.05.2018 को कार्य पूर्ण हो चुका है एवं समर्पित Delay Bar Chart में दिनांक 15.05.2018 तक (121 दिन) समय-वृद्धि की अनुशंसा की गई है।


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त कार्य में दिनांक 15.05.2018 तक अवधि विस्तार हेतु अनुशंसा की जाती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के पत्रांक-133(अनु0) दिनांक 15.01.2019 के माध्यम से उपलब्ध कराये गये तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आलोक में समीक्षोपरांत राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-2 के कि०मी० 860 पर समेकित चेक पोस्ट (कर्मनाशा एट मोहनिया) पर PQC के निर्माण कार्य वर्ष 2017-18 हेतु दिनांक 15.05.2018 तक Price Neutralization के साथ समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है अर्थात् विस्तारित अवधि में Positive Price Neutralization देय होगा एवं Negative Price Neutralization की स्थिति में तदनुसार राशि की कटौती कर ली जायेगी। इसके अतिरिक्त विस्तारित अवधि में संवेदक का कोई अन्य दावा मान्य नहीं होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(कृष्ण चन्द्र ठाकुर)
मुख्य अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ
उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक: प्र0-7/विविध(स0वृ0)-04-12/2019

867 (E)

पटना, दिनांक 29/11/19

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अंचल, डेहरी-ऑन-सोन/कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।