

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत पिपरा खुर्द से धरहरा पथ के 4थे कि०मी० में तिलावे नदी पर उच्चस्तरीय RCC पुल (2 X 16.0m) निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-249(अनु०) दिनांक 21.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा तथा विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-


- | | | | |
|-----|--|---|---|
| 2.1 | कार्य का नाम | : | पिपरा खुर्द से धरहरा पथ के 4थे कि०मी० में तिलावे नदी पर उच्चस्तरीय RCC पुल (2 X 16.0m) निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या | : | 09/ SBD/ 2016-17 |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि | : | ₹3,54,40,573.00 |
| 2.4 | संवेदक का नाम | : | M/s Sona Construction |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- | : | 31.12.2016 |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 30.03.2018 |
| 2.7 | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि | : | 30.09.2018 |
| 2.8 | मांग गयी समयवृद्धि की तिथि | : | 30.09.2018 |


Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-249(अनु0) दिनांक 21.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, सुपौल अन्तर्गत पिपरा खुर्द से धरहरा पथ के 4थे कि0मी0 में तिलावे नदी पर उच्चस्तरीय RCC पुल (2 X 16.0m) निर्माण कार्य वर्ष 2016-17 (एकरानामा संख्या-09/SBD/ 2016-17) हेतु दिनांक 30.09.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मिश्रा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संव०)-04-18/2019

3580(E) पटना, दिनांक..... 7/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, सहरसा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

