

## पथ निर्माण विभाग

6638 (4)  
24/8/19

दिनांक-26.08.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening with maintenance work in Km. 0.00 to 6.30 Km. (Total Length-6.30 Km.) of Bhagwatpur-Vaishal Road कार्य वर्ष 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2134(अनु0) दिनांक-01.08.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: Widening & Strengthening with maintenance work in Km. 0.00 to 6.30 Km. (Total Length-6.30 Km.) of Bhagwatpur-Vaishal Road कार्य वर्ष 2016-17
2.2	एकरारनामा संख्या	: 48/CMBD/2016-17
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹11,95,97,804.00
2.4	संवेदक का नाम	: Banshidhar Construction Pvt. Ltd., Patna
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 20.03.2017
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 19.03.2018
2.7	मांग की गई समयवृद्धि की तिथि	: 12.10.2018

3. समयवृद्धि का कारण :-

(i) पथ के Row में अतिक्रमण :- कार्य के दौरान संवेदक द्वारा कार्यपालक अभियंता को सूचित किया गया कि पथ चौड़ीकरण कार्य करने में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कार्य यह कह कर रुकवा दिया गया कि सड़क का जमीन नहीं है ।

कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके पत्रांक-212, दिनांक-27.01.2018 द्वारा अंचलाधिकारी, वैशाली को भागवतपुर-वैशाली पथ के छपरा मोड़ से वैशाली हाई स्कूल तक में सरकारी भूमि की मापी हेतु अमीन की प्रतिनियुक्ति का अनुरोध किया गया ।

स्थानीय नागरिकों द्वारा भी भूमि विवाद से संबंधी परिवाद संख्या-999990129041836516, दिनांक-29.04.2018 एवं परिवाद संख्या-418110119051802217, दिनांक-19.05.2018 बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के कार्यालय, वैशाली में की गई । दिनांक-18.08.2018 को जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा लोक प्राधिकार के पक्ष में फैसला देते हुए वाद की कार्यवाही समाप्त की गई । तत्पश्चात् दिनांक-12.10.2018

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

को संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किया गया। उपरोक्त के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा 207 दिनों अर्थात् दिनांक-12.10.2018 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता के अनुशंसा के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-12.10.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2134(अनु0) दिनांक-01.08.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर के अन्तर्गत Widening & Strengthening with maintenance work in Km. 0.00 to 6.30 Km. (Total Length-6.30 Km.) of Bhagwatpur-Vaishal Road कार्य वर्ष 2016-17 (एकरारनामा संख्या-48/ CMBD/2016-17) हेतु दिनांक-12.10.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।


  
(भवानी प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (संव०)-04-148/2019

6638(६) पटना, दिनांक..... 26/8/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल, हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, वैशाली पथ प्रमंडल, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(भवानी प्रसाद)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।