

पथ निर्माण विभाग

5420 (B)
15/7/19

दिनांक- 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, धोरैया (बाँका) के अन्तर्गत बाँसी चौक से चान्दन डैम पथ कि कि०मी० 0.00 से 22.60 (कुल 22.60 कि०मी० पथांश लंबाई) में क्रॉस ड्रेन कार्य, विविध कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री राजकुमार लाल, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-289(अनु०) दिनांक-10.06.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	बाँसी चौक से चान्दन डैम पथ कि कि०मी० 0.00 से 22.60 (कुल 22.60 कि०मी० पथांश लंबाई) में क्रॉस ड्रेन कार्य, विविध कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15
2.2	एकरारनामा संख्या	:	03/CMBD/2013-14
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹1905.64 लाख ।
2.4	संवेदक का नाम	:	Indian Progressive Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	26.02.2014
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	25.07.2014
2.7	वास्तविक रूप से कार्य समाप्ति की तिथि	:	25.09.2016
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	25.09.2016

3. समयवृद्धि का कारण :-

- (i) Delay in handling over of the site.
- (ii) Delay in removals of encroachment.
- (iii) Delay in approval of Minor Bridge working drawing due to delay in NOC from Irrigation/Forest Department such as approval of Ts.
- (iv) Delay due to rain & flood.
- (v) Delay due to Election etc.
- (vi) Unforeseeable shortage in the availability of Goods caused by Govt. Action due to NGT restriction to carry sand in Banka District.

Abh

SR

SR

15.7.19


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से समिति द्वारा विषयांकित कार्य में दिनांक-25.09.2016 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने की अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए समिति विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत Price Neutralization का लाभ दिए जाने की अनुशंसा करती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-289(अनु०) दिनांक-10.06.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, धोरैया (बाँका) के अन्तर्गत बौसी चौक से चान्दन डैम पथ कि०मी० 0.00 से 22.60 (कुल 22.60 कि०मी० पथांश लंबाई) में क्रॉस ड्रेन कार्य, विविध कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित उन्नयन कार्य वर्ष 2014-15 (एकरारनामा संख्या-03/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक-25.09.2016 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


15.7.19
(राजकुमार लाल)
मुख्य अभियंता,
सीमांचल उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15.7.19
(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक
वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15.7.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-04-114/2019

5420 (E) पटना, दिनांक..... 15/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पूर्व बिहार अंचल, भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, धोरैया (बाँका) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


15.7.19
(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।