



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा

E-mail :- rd_madhepura@yahoo.in
Mob:- 9470001301

पत्रांक...../प.नि.दिनांक.....

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा।
सेवा में,

श्री चन्दन कुमार सिंह,
ग्राम+पो०- शाहपुर, थाना- ग्वालपाड़ा,
जिला- मधेपुरा। मो०- 9470217363

कम्प्यूटरीकृत आगत
पंजीवन संख्या

135514

11/7/16

विषय :- अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक- 904, दिनांक- 05.09.2015 एवं पत्रांक- 1119,
दिनांक- 25.11.2015, पत्रांक- 165, दिनांक- 16.02.2016 एवं पत्रांक- 498,
दिनांक- 17.06.2016 एवं अधीक्षण अभियंता, प०नि०वि०, पथ अंचल,
सहरसा का ज्ञापांक- 462, दिनांक- 14.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय, उल्लेखित संबंधित पत्रों के द्वारा आपको CMBD Work of Khurhan- Parrail- Ratwara- Kapsiya Road के 8 से 12वें कि०मी० के कार्यों में द्रुत गति लाने हेतु आपको लिखा गया था, परन्तु आपके द्वारा विषयांकित कार्य में अबतक कोई प्रगति नहीं लाई गयी। आपको इस कार्यालय के पत्रांक- 498, दिनांक- 17.06.2016 के द्वारा अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कारण पृच्छा की गई थी, जो आपने दिनांक- 20.06.16 को प्राप्त किया है तथा स्पष्टीकरण दिनांक- 23.06.16 तक हर हाल में समर्पित करने हेतु कहा गया था, जो आपके द्वारा दिनांक- 04.07.16 तक समर्पित नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। विभागीय वरीय पदाधिकारी के साथ- साथ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा विभागीय समीक्षात्मक बैठक में आपके खराब प्रगति के लिए काफी क्षोभ, गुस्सा व्यक्त किया गया है। अधीक्षण अभियंता, प०नि०वि०, पथ अंचल, सहरसा के ज्ञापांक- 462, दिनांक- 14.06.2016 के द्वारा भी आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी निविदा आप इसलिए लेते हैं, ताकि उसका क्रियान्वयन एकरारनामा की शर्तों, विशिष्टियों व वर्क प्रोग्राम के अनुसार स-समय सम्पन्न करा सके। आपके द्वारा पथ में कार्य नहीं किये जाने के कारण स्थानीय जनता को काफी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा क्षेत्र का विकास अवरुद्ध है। माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने पर काफी क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है। आज दिनांक- 06.07.16 को लगभग 10 महीना बीत जाने तक आपके द्वारा इस पथ में मात्र 5.76% तक का कार्य किया गया है, जो विभागीय मानक 80% की तुलना में नगण्य है तथा आप SBD की सामान्य निर्देश की कंडिका 3.3

93/311/16
12/7/16

एवं 4.8 के तहत दोषी हैं। आप अपना Rivise Work Programme शीघ्र समर्पित करें कि आप इस पथ का कार्य 8 महीना में कैसे पूरा करेंगे ?

अतः उपरोक्त उल्लेखित सभी तथ्यों व SBD की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में आपको अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही साथ आपको आदेश दिया जाता है कि आप इस पथ का कार्य द्रुत गति से एकरारनामा की शर्तों व विशिष्टियों के अनुरूप शीघ्र पूरा कर दें।

विश्वासभाजन

६०१-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

६०१-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

६०१-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

६०१-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक.....⁵³⁰...../प.नि.वि., दिनांक.....^{06/07/2016}...../

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। आपसे सादर अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

श्री रविशंकर झा
17/7/16

कार्यपालक अभियंता
6-7-16

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा