

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

कार्यालय आदेश

का०आ० सं०- प्र०-7/कालीकरण-01/2014- 48 /पटना, दिनांक... 15/3/17

जय माँ दुर्गा कन्सट्रक्शन, हनुमाननगर, रामपुर, गया को मुख्यमंत्री जिला विकास योजना अन्तर्गत निम्नांकित कार्य आवंटित था :-


क्र० सं०	कार्य का नाम	एकरारनामा संख्या	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य समाप्ति की तिथि
1	गाँगो बिगहा-नारायणगढ़, गया में पथ एवं नाली निर्माण कार्य ।	29F ₂ /10-11	09.12.2010	08.04.2011
2	कटारी हिल रोड से जज क्वार्टर भाया चाणक्यापुरी कॉलोनी गया में पथ एवं नाली निर्माण कार्य ।	49F ₂ /10-11	01.02.2011	30.05.2011
3	भट्टबिगहा मोहल्ला, गया में पथ एवं नाली निर्माण कार्य	47F ₂ /10-11	01.02.2011	30.05.2011

उपरोक्त तीनों कार्य समय पर नहीं करने के कारण कार्यपालक अभियंता, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, गया द्वारा Debar किया गया था, पुनः कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण संवेदक से स्पष्टीकरण पूछते हुए कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के पत्रांक-270 दिनांक 19.08.2013 के द्वारा एकरारनामा विखंडित किया गया एवं कार्यपालक अभियंता, राज्य उच्च पथ प्रमंडल, गया के पत्रांक-30 दिनांक 27.01.2014 द्वारा कालीसूची में डालने की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक-1598 (ई०) दिनांक 04.04.2014 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभागीय पत्रांक-2384 (ई०) दिनांक 17.06.2014, पत्रांक-4573 (ई०) दिनांक 24.07.2015 एवं पत्रांक-6850 (ई०) दिनांक 17.10.2016 के द्वारा संवेदक को स्मारित किया गया एवं चेतावनी दी गयी कि स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग द्वारा एकतरफा कार्रवाई की जायेगी।

3. इतने स्मारों के बावजूद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित होता है कि कार्य ससमय नहीं पूरा करने के लिए संवेदक जय माँ दुर्गा कन्सट्रक्शन पूर्णतः जिम्मेवार है।

4. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-154-सहपठित ज्ञापांक-5403 (एस) दिनांक-18.06.2015 की कंडिका-1 (a) के प्रावधान के आलोक में संवेदक जय माँ दुर्गा कन्सट्रक्शन, हनुमाननगर, रामपुर, गया (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी- 03 (तृतीय)-907/2009, पथ) को अगले 10 (दस) वर्षों के लिए कालीसूची में डाला जाता है।




(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण-01/2014-1394(E)/पटना, दिनांक-15/3/17

निबंधित

प्रतिलिपि :- जय माँ दुर्गा कन्सट्रक्शन, हनुमाननगर, रामपुर, गया को सूचनार्थ प्रेषित।




(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण-01/2014-1394(E)/पटना, दिनांक-15/3/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण-01/2014-1394(E)/पटना, दिनांक-15/3/17

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/कालीकरण-01/2014-1394(E)/पटना, दिनांक-15/3/17

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।



(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

