

**अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का कार्यालय  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

कार्यालय आदेश - 219

का०आ० सं०- प्र०-7/विविध-97/2015 (अंश)-


/पटना, दिनांक 15/12/17

संवेदक एस०एस० इन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर श्री सुधांशु शेखर, पिता-श्री अमृत नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण नगर, पो०-आर०के० आश्रम, बेल्ला मुजफ्फरपुर को पथ प्रमंडल संख्या-02 मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत रून्नीसैदपुर-कटरा-क्वेट्सा पथ के 18वे कि०मी० में 1/43/0 बॉक्स कल्भर्ट का निर्माण कार्य वर्ष 2012-13 (एकरारनामा सं०-06F2/2012-13) हेतु कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या-02, मुजफ्फरपुर द्वारा एकरारनामा किया गया। जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की तिथि 17.10.2012 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 16.02.2013 था।

2. उपरोक्त कार्य को ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण विभागीय पत्रांक-5161 (ई०) दिनांक 11.09.2017 के द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। परन्तु संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-5631 (ई०) दिनांक 06.10.2017 द्वारा संवेदक एस०एस० इन्टरप्राइजेज को अंतिम रूप से स्मारित किया गया एवं चेतावनी दी गयी कि स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग द्वारा एकतरफा कार्रवाई की जायेगी।

3. इसके बावजूद भी संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया, जिससे प्रमाणित होता है कि कार्य ससमय नहीं पूरा करने के लिए संवेदक एस०एस० इन्टरप्राइजेज पूर्णतः जिम्मेवार है।

4. अतः बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका-11 (क) की उपकंडिका-ii के अन्तर्गत विभागीय पत्रांक-4104 (ई०) दिनांक 28.10.2009 के आंलोक में संवेदक एस०एस० इन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर श्री सुधांशु शेखर, पिता-श्री अमृत नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण नगर, पो०-आर०के० आश्रम, बेल्लाख मुजफ्फरपुर (निबंधन संख्या-अ०प्र०/श्रेणी- 02-439/2012, पथ) को अगले 02 (दो) वर्षों के लिए निलंबित किया जाता है।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

/पटना, दिनांक 15/12/17

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-97/2015 (अंश)-

7148 (E)

निबंधित

प्रतिलिपि :- एस०एस० इन्टरप्राइजेज, प्रोपराईटर श्री सुधांशु शेखर, पिता-श्री अमृत नारायण सिंह, लक्ष्मी नारायण नगर, पो०-आर०के० आश्रम, बेल्लाख मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-97/2015 (अंश)-

7148 (E)

/पटना, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सचिव, प०नि०वि०/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ जल संसाधन विभाग/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/ ऊर्जा विभाग/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-97/2015 (अंश)-

7148 (E)

/पटना, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता, (रा०उ०पथ उपभाग सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०पथ प्रमंडल सहित), पथ निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- प्र०-7/विविध-97/2015 (अंश)-

7148 (E)

/पटना, दिनांक 15/12/17

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना /अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु सी०डी० सहित प्रेषित।

(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त  
-सह-विशेष सचिव