

5743 (E)  
24/7/19

## पथ निर्माण विभाग

दिनांक-24-07-19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत गोपालपुर-बारहुसैनगंज-फजलाहा-घोड़वाडीह-करमौनी पथ में संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

### उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
  - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-339(अनु0) दिनांक-28.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं एवं प्रतिवेदन के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |  |
|-----|--|---|--|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : | गोपालपुर-बारहुसैनगंज-फजलाहा-घोड़वाडीह-करमौनी पथ में संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : | 07/CMBD/2013-14  |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : | ₹752.48349 लाख।  |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | : | मे0 चण्डी इंटरप्राइजेज एवं हरिओम कन्स्ट्रक्शन (JV)   |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : | 05.03.2014   |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : | 04.09.2015   |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि               | : | 25.08.2018   |
| 2.8 | कार्य हेतु मांगी गयी समयवृद्धि की तिथि       | : | 25.08.2018   |

  
24-7-19

  
24-7-19

PK 0 7

3. समयवृद्धि का कारण:-

वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव, नव सृजित शेरघाटी प्रमंडल में गया पथ प्रमंडल संख्या-1 से कार्य का स्थानान्तरण होना, नक्सली द्वारा कैम्प एवं कार्यरत मशिनरी को जलाया जाना, निर्माणाधीन पथ का दो भाग में होना, बाजार भाग में अतिक्रमण एवं सरकारी भूमि की अनुपलब्धता, गया पत्थर खदान का बंद होना एवं बरसात अवधि में कार्य बाधित होना विलम्ब का मुख्य कारण है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा:-

सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषांकित कार्य में दिनांक-25.08.2018 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूंकि कार्य पूर्ण होने में विलंब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने की अनुशंसा की जाती है।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-

6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-339(अनु0) दिनांक-28.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में समीक्षोपरान्त पथ प्रमंडल, शेरघाटी के अन्तर्गत गोपालपुर-बारहुसैनगंज-फजलाहा-घोड़वाडीह-करमौनी पथ में संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य (एकरारनामा संख्या-07/CMBD/2013-14) हेतु दिनांक-25.08.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विस्तारित अवधि में संवेदक को समयवृद्धि प्रदान किए जाने के फलस्वरूप Delayed Work के लिए Withheld amount forfeit समझा जाएगा तथा Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।


6.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।




(अजीत कुमार)  
मुख्य अभियंता,  
दक्षिण उपभाग  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)  
अपर सचिव-सह-आन्तरिक  
वित्तीय सलाहकार  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(भवानी चंद्रनाथ)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।



(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध (स०वृ०)-06-29/2019

5743 (६)

पटना, दिनांक 24/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, मगध पथ अंचल, गया/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, शेरघाटी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(भवानी चंद्रनाथ)  
अभियंता प्रमुख,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।