

पथ निर्माण विभाग

5397(E)
15/7/19

दिनांक- 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत जमालपुर-धरहरा-कजरा पथ (पीरी बाजार से बसौनी तक) के कुल 7.55 कि०मी० तक IRQP Cum Maintenance कार्य वर्ष 2015-16 के समयवृद्धि का प्रस्ताव जिस पर तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
 - (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-291 (अनु०) दिनांक 24.01.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	:	जमालपुर-धरहरा-कजरा पथ (पीरी बाजार से बसौनी तक) के कुल 7.55 कि०मी० तक IRQP Cum Maintenance कार्य वर्ष 2015-16
2.2	एकरारनामा संख्या	:	06/CMBD/2015-16
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹11,66,48,296.00
2.4	संवेदक का नाम	:	कमलादित्या कन्सल्टिंग प्रा० लि०
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	:	08.09.2015
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	:	07.12.2016
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	:	05.10.2017
2.8	समयवृद्धि की मांग	:	05.10.2017

3. समयवृद्धि का कारण:-

- (1) कार्यपालक अभियंता द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण कई बार नक्सलियों द्वारा कार्य बाधित किया गया ।
- (2) वर्षा, 2016 में एवं बाढ़ के कारण भी कार्य बाधित रहा ।
- (3) विधान सभा चुनाव, 2015 के कारण भी कार्य बाधित रहा ।



15.7.19


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:


सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 05.10.2017 तक समयवृद्धि स्वीकृत करने हेतु अनुशंसा की जाती है। चूँकि कार्य पूर्ण होने में विलम्ब के लिए संवेदक दोषी प्रतीत नहीं होते हैं इसलिए विस्तारित अवधि में संवेदक को एकरारनामा के तहत अनुमान्य लाभ दिये जाने का निर्णय करती है।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-291(अनु०) दिनांक 24.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, लखीसराय के अन्तर्गत जमालपुर-धरहरा-कजरा पथ (पीरी बाजार से बसौनी तक) के कुल 7.55 कि०मी० तक IRQP Cum Maintenance कार्य वर्ष 2015-16 (एकरारनामा सं०-06/CMBD/2015-16) हेतु दिनांक-05.10.2017 तक समयवृद्धि की स्वीकृति 5% (Five) Liquidated Damage के साथ प्रदान की जाती है, साथ ही विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यदाही को विभागीय वेबसाइट पर भी डाली जाय।


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी चंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विधि (स०वृ०)-06-25/2019 5397(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, मुंगेर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी चंदन)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।