

पथ निर्माण विभाग

दिनांक- 7/5/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत सिन्हौरी से शाहपुर पथ के कि०मी० 0 से 9.72 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

**उपस्थिति :**

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1070(अनु०) दिनांक 25.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- |     |  |   |
|-----|--|---|
| 2.1 | कार्य का नाम                                 | : छपरा अन्तर्गत सिन्हौरी से शाहपुर पथ के कि०मी० 0 से 9.72 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 |
| 2.2 | एकरारनामा संख्या                             | : CMBD-44/2016-17   |
| 2.3 | एकरारनामा की राशि                            | : ₹13,47,72,875.00  |
| 2.4 | संवेदक का नाम                                | Bharat Infracon Pvt Ltd.  |
| 2.5 | एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-    | : 27.03.2017  |
| 2.6 | एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- | : 26.02.2018  |
| 2.7 | कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि               | : 15.02.2019  |
| 2.8 | समयवृद्धि की मांग                            | : 15.02.2019  |

**3. समयवृद्धि का कारण:-**

- (i) बालू की अनुपलब्धता के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि खनन एवं भू-तत्व विभाग के पत्रांक-2286M, दिनांक 23.08.2017 द्वारा सूचित किया गया कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित न्यायादेश एवं राज्य के बालू बंदोबस्तधारियों को निर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के आलोक में 01 जुलाई से 30 सितम्बर तक नदी तल से


Handwritten signatures and dates: 25/5/19, 25/5/19, 25/5/19





5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1070(अनु०) दिनांक 25.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, छपरा अन्तर्गत सिल्हौरी से शाहपुर पथ के कि०मी० 0 से 9.72 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2016-17 (एकरारनामा सं०-CMBD-44/2016-17) हेतु दिनांक 15.02.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

  
(रामावतार साह)  
मुख्य अभियंता,  
उत्तर उपभाग,  
पथ निर्माण विभाग,  
पटना।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-  
अपर आयुक्त-  
सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(रत्नेश कुमार)  
संयुक्त सचिव-सह-  
आन्तरिक वित्तीय  
सलाहकार,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना।

  
(अमृत लाल मीणा)  
प्रधान सचिव,  
पथ निर्माण विभाग,  
बिहार, पटना

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वि०)-03-69/2019-

3566(F)

पटना, दिनांक-

7/5/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, सारण पथ अंचल हाजीपुर/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु/ आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(लक्ष्मी नारायण दास)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

av 2 ar y