

5748(2)
24/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-24.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत CMBD Based Road Contract for the contraction & maintenance of kasarau Middle School to Harsinghpur CRF Road Via Narma Chowk from 0.00 to 6.78 km for the year 2017-18 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।


उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-882(अनु०) दिनांक 05.03.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: CMBD Based Road Contract for the contraction & maintenance of kasarau Middle School to Harsinghpur CRF Road Via Narma Chowk from 0.00 to 6.78 km for the year 2017-18
2.2	एकरारनामा संख्या	: 11 CMBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹11,27,23,897.00
2.4	संवेदक का नाम	Sai Engicon and Construction Pvt. Ltd.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 13.02.2018
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 12.02.2019
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 35% कार्य पूर्ण।
2.8	समयवृद्धि की मांग	: 16.06.2019
3.	समयवृद्धि का कारण:-	

संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित पथ RWD से हस्तांतरित पथ है। उक्त पथ के कई पथांश में अतिक्रमण के कारण कार्य करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। कार्यपालक अभियंता द्वारा उनके पत्रांक-891, दिनांक 18.12.2018 द्वारा अंचलाधिकारी, अलीनगर (दरभंगा) तथा थाना प्रभारी, अलीनगर (दरभंगा) को भी अतिक्रमण हटाने हेतु अनुरोध किया गया। कार्यपालक अभियंता पदाधिकारी बेनीपुर (दरभंगा) को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। अनुमण्डल पदाधिकारी के पत्र-1019, दिनांक 09.08.2018 द्वारा अंचलाधिकारी को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निदेशित किया गया था।

इस प्रकार, उपरोक्त कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हुआ तथा कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा कुल 124 दिन अर्थात् दिनांक 16.06.2019 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

 24.7.19


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 16.06.2019 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :


5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-882(अनु०) दिनांक 05.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत CMBD Based Road Contract for the contraction & maintenance of kasarau Middle School to Harsinghpur CRF Road Via Narma Chowk from 0.00 to 6.78 km for the year 2017-18 (एकरारनामा सं०-11 CMBD/2017-18) हेतु दिनांक 16.06.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।



(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वि०)-06-100/2019- 5748 (६) पटना, दिनांक- 24/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी प्रसाद)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।