

पथ निर्माण विभाग

109 (E)
4/1/19

दिनांक-04/01/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत Widening and Strengthening with work of Delhi More to Bagh More in Part of Delhi More to Ekbhinda Road in Km 1 (520 M) & Km 2 for the year 2017-18 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर बिहार(या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना ।

2. मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-4060(अनु0) दिनांक-13.12.2018 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत Widening and Strengthening with work of Delhi More to Bagh More in Part of Delhi More to Ekbhinda Road in Km 1 (520 M) & Km 2 for the year 2017-18
 - 2.2 एकरारनामा संख्या : 12 CMBD of 2017-18
 - 2.3 एकरारनामा की राशि : ₹8,37,91,471.00
 - 2.4 संवेदक का नाम : Kailash Prasad Yadav Construction Pvt. Ltd., Supaul
 - 2.5 एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :- 23.01.2018
 - 2.6 एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :- 22.07.2018
 - 2.7 कार्य पूर्ण करने की वास्तविक की तिथि : कार्य प्रगति में।
 - 2.8 माँग की गई समयवृद्धि की तिथि : 15.12.2018
3. समयवृद्धि का कारण :-

एकरारनामे के अतिरिक्त कार्य के कारण विलंब - संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा के पत्रांक-181 दिनांक-30.01.2018 द्वारा अखबार में विषयांकित पथ को वन वे करने का विज्ञापन दिनांक-31.01.2018 को प्रकाशित किया गया। वन वे करने हेतु संवेदक द्वारा पथ पर Brick wall बनाया गया जिसे दिनांक-03.02.2018 को स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्रशासन द्वारा पुनः चालू करा दिया गया।

पथ पर अतिक्रमण हटाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा दिनांक-30.05.2018 को कार्रवाई की गई, परन्तु अतिक्रमण आंशिक रूप से हट पाया।

प्रमंडलीय कार्यालय द्वारा वृक्षों के पातन हेतु पत्रांक-521 दिनांक-28.03.2018 द्वारा वन प्रमंडल, दरभंगा से अनुरोध किया गया परन्तु पातन का आदेश प्राप्त नहीं हुआ।

उपरोक्त के कारण दिनांक-15.12.2018 तक अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

2/2

2/2


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :-


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक-15.12.2018 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ अनुशंसा की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनसुार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :-


5.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-4060(अनु0) दिनांक-13.12.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल, दरभंगा के अन्तर्गत Widening and Strengthening with work of Delhi More to Bagh More in Part of Delhi More to Ekhhinda Road in Km 1 (520 M) & Km 2 for the year 2017-18 (एकरारनामा सं0-12 CMBD of 2017-18) हेतु दिनांक-15.12.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता(या0),
उत्तर बिहार उपभाग
पथ निर्माण विभाग, पटना।



(रजवीश कुमार)
उप सचिव
-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर
आयुक्त सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव
पथ निर्माण विभाग,
पटना।

ज्ञापांक-प्र0-7/विविध (स0वृ0)-06-258/2018 109(ए) पटना, दिनांक.....4/1/19.....

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

