

5410(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक-15/07/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत CMBD Based Road Contract for the contraction & maintenance of Biroul Singhia Via Pipra Road (Singhia- Hirani Road) from 10.00 to 13.10 km for the year 2017-18 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना ।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1664अनु०, दिनांक 18.06.2019 के द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा एवं विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :-

2.1	कार्य का नाम	: पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत CMBD Based Road Contract for the contraction & maintenance of Biroul Singhia Via Pipra Road (Singhia- Hirani Road) from 10.00 to 13.10 km for the year 2017-18
2.2	एकरारनामा संख्या	: 13/CMBD/2017-18
2.3	एकरारनामा की राशि	: ₹7,34,81,567.00
2.4	संवेदक का नाम	Shri Shyam Kishor Yadav, Sitamarhi.
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :-	: 14.03.2018
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :-	: 13.03.2019
2.7	कार्य समाप्ति की वास्तविक तिथि	: 30.09.2019
2.8	समयवृद्धि की मांग	: 30.09.2019

a b c d e f
15.7.19

3. समयवृद्धि का कारण:-

(i) पथ में अतिक्रमण के कारण विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया है कि विषयांकित पथ के ROW में अतिक्रमण है। कार्यपालक अभियंता के पत्रांक-442, दिनांक 18.07.2018 द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बिरौल (दरभंगा) को पथ का ROW का सीमांकन कराते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने हेतु अनुरोध किया गया था। सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमण्डल, बिरौल (दरभंगा) द्वारा भी अंचलाधिकारी, कुशेश्वर स्थान (पश्चिमी) को ROW का सीमांकन हेतु अनुरोध किया गया। उक्त के कारण संवेदक द्वारा 191 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया है।

(ii) वृक्षों के पातन में विलंब- संवेदक द्वारा सूचित किया गया कि कार्य वन भूमि के क्षेत्राधीन है, जिसके कारण वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन का अनुमति लिया जाना है। प्रमंडलीय कार्यालय को उक्त पथ हेतु वन विभाग के पत्रांक-1470, दिनांक 26.09.2018 द्वारा वृक्षों का पातन की अनुमति प्रदान की गई है। उक्त के कारण संवेदक द्वारा कुल 197 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त कारणों के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा Over Lapping अवधि को हटाकर कुल 201 दिनों अर्थात् दिनांक 30.09.2019 तक समयवृद्धि की अनुशंसा की गई है।


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :


तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक 30.09.2019 तक समयवृद्धि इस शर्त के साथ स्वीकृति की अनुशंसा प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index लागू होगा।


a b c > H L
ok
15.7.19


5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :

- 5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1664अनु०, दिनांक 18.06.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त पथ प्रमंडल, बेनीपुर अन्तर्गत **CMBD Based Road Contract for the contraction & maintenance of Biroul Singhia Via Pipra Road (Singhia- Hirani Road) from 10.00 to 13.10 km for the year 2017-18** (एकरारनामा सं०-13/CMBD/2017-18) हेतु दिनांक 30.09.2019 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को **Price Escalation** का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा, परन्तु यदि विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो **Price Neutralization** हेतु विस्तारित अवधि का **Price Index/Rate** लागू होगा।
- 5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।


(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


(रत्नेश कुमार)
अपर सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।



(भवानी नंदनी)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक-प्र०-7/विविध(स०वि०)-06-119/2019-

5410(E) पटना, दिनांक- 15/7/19

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, बेनीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(भवानी नंदनी)
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।



