

3741(E)
14/05/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 14/05/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Construction & Repair of H.M.P foundation boundary wall, Monitoring room, Staff room and other requirement for H.M.P. at Phulawari Sharif, Patna for the year 2014-15 के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रत्नेश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री अजीत कुमार, मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-788(अनु0) दिनांक 14.03.2019 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत Construction & Repair of H.M.P foundation boundary wall, Monitoring room, Staff room and other requirement for H.M.P. at Phulawari Sharif, Patna for the year 2014-15
- 2.2 प्रमंडल का नाम : नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
- 2.3 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹64.704 लाख।
विभागीय पत्रांक-10735(एस0) दिनांक 12.11.2014
- 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹69.516 लाख।
मु0अभि0, द0बि0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक-887(अनु0) दिनांक 17.06.2016
- 2.5 संवेदक का नाम : M/s Ramesh Prasad Gupta
- 2.6 एकरारनामा संख्या : 11/F₂ of 2015-16 ₹48,93836 लाख।
प्रथम पूरक 11/F₂ of 2015-16 ₹6.18431 लाख।
- 2.7 कार्य प्रारंभ की तिथि : 18.04.2015
- 2.8 कार्य समाप्ति की तिथि : एकरारनामा के अनुसार : 03 माह (17.07.2015)





4 1 2 7

2.9 संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में भुगतान हेतु याचिका दायर किया गया है, जिसका CWJC No. 20050 of 2018 है जो MJC में परिणत हो गया है।

2.10 तुलनात्मक विवरणी के क्रम संख्या-3, 17 एवं 25 के विचलन की स्वीकृति कार्यपालक अभियंता, क्रम संख्या-2, 4 एवं 11 की स्वीकृति अधीक्षण अभियंता एवं क्रम संख्या-5 एवं 20 की स्वीकृति मुख्य अभियंता द्वारा की गई है जो क्रमशः उनकी सक्षमता में है। शेष मदों का विचलन 20 प्रतिशत से ऊपर है। अतः इसकी स्वीकृति विभागीय निविदा समिति द्वारा किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

3. (A) 20% से अधिक विचलन वाले मदों का विवरण :-

Sl. No	Item of work	Agreemented Quantity	Executed Quantity	% Increase	विचलन का मुख्य कारण
1	2	3	4	5	6
1	Earth work In excavation of Foundation	125.585 M ³	345.457	175.00%	<p>1) तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में Septic Tank को अलग से प्राक्धान किया गया है।</p> <p>2) तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में Four Bin Feeder Ramp के साईज में परिवर्तन कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुरूप किया गया है।</p> <p>3) तकनीकी अनुमोदन के प्राक्कलन में Monitoring Room, Generator Room एवं Staff Room का प्राक्धान एक जगह पर था, परन्तु तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में कार्य-स्थल पर उपलब्ध जगह के अनुरूप अलग-अलग स्थान पर प्राक्धान किया गया है।</p>
2	Brick Work (1:3) in foundation	54.130 M ³	103.427	91.00%	
3	12mm Cement Plastering (1:3)	1033.260 M ²	1275.775	23.00%	
4	Brick Flat Soling over Brick on Edge Soling	162.500 M ²	259.750	60.00%	
5	HYSD Bar	1.0568 M.T.	10.574426	901.00%	
6 (i)	Dismantling of Brick work in Cement Mortar	36.250 M ³	69.850	93.00%	
(ii)	Dismantling of R.C.C. M-20	10.782 M ³	14.442	34.00%	
(iii)	Dismantling of Brick Soling	162.500 M ²	162.500		
7	R.C.C. M-25	28.520 M ³	25.596		
8	R.C.C. M-20 in Band at Plinth Level	8.510 M ³	19.972	135.00%	
9	Cement Concrete Flooring	684.220 M ²	328.800		
10	R.C.C. M-20 in Sub Structure	45.570 M ³	68.867	51.00%	
11	Centering and Shuttering				
A	Column Pillars. Piers etc	141.000 M ²	472.250	235.00%	
B	Lintels beams etc.	223.100 M ²	307.965	38.00%	
C	Roof	99.945 M ²	100.030	0.00%	
12	G.S. Sheet roofing	709.000 M ²	243.250		
13	Ridges or hips	30.000 M			
14	Wood work in frame of Doors and window	0.137 M ³	0.264	93.00%	
15	Shutters for doors and window	11.760 M ²	11.810	0.00%	
16	Ceramic glazed wall tiles	20.160 M ²	20.260	0.00%	

Sl. No	Item of work	Agreemented Quantity	Executed Quantity	% Increase	विचलन का मुख्य कारण
1	2	3	4	5	6
17	Vitrifies floor tiles	35.640 M ²	54.100	52.00%	4) तकनीकी अनुमोदन हेतु प्राक्कलन में Reinforcement का प्राक्कलन केवल Hot Mix Plant के Foundation भाग का ही किया गया था। तकनीकी स्वीकृति हेतु प्राक्कलन में Hot Mix Plant के Foundation सहित शेष कार्य हेतु भी Reinforcement का प्राक्कलन प्राक्कलन में किया गया है।
18	Primer Coat for wood work	29.400 M ²	29.520	0.00%	
19	Primer coat for Steel work	15.120 M ²	1025.640	6683.00%	
20	Redmix Paint for Wood work	29.400 M ²	29.520	0.00%	
21	Redmix Paint for Steel work	759.120 M ²	1025.640	35.00%	
22	Iron Hold fast	54 No.	52.00		
23	Sliding Door Bolt	5 No.	4.000		
24	Door Stopper	5 No.	4.000		
25	Sliding tower Bolt	11 No.	14.000	27.00%	
26	Handles	16 No.	8.000		
27	2.4 meter high fancying	310 M	280.000		5) P.H.E.D एवं Electric work हेतु तकनीकी अनुमोदन में प्रतिशत राशि दर्शायी गई थी, परन्तु तकनीकी स्वीकृति हेतु उपरोक्त दोनों कार्यों का विस्तृत समर्पित किया गया है।
28	Fly proof Galvanized M.S. wire gauge	744 M ²	672.000		
29	G.S.B. Gr.-1	126 M ³	100.440		
30	80 mm Paver Block	630 M ²	502.200		

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

विदित हो कि उपरोक्त कार्य मदों की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन से आच्छादित है। उक्त कार्य मदों की मात्रा स्थल के आवश्यकतानुसार तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में सम्मिलित किए गये थे।

विचलन सहित सभी मदों का भुगतान करने के पश्चात् भी कुल व्यय की राशि प्रशासनिक स्वीकृति से 10 प्रतिशत अधिक की राशि के अन्तर्गत होगी।


Handwritten signature and date: 14.5.17

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


5.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-788(अनु0) दिनांक 14.03.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संलग्न अनुशंसा के आलोक में कंडिका-3(A) पर वर्णित मदों के विचलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना यह सुनिश्चित करेंगे कि Negative Variation का भी समावेश करावें एवं विचलन में निहित मात्रा की जाँच अधीक्षण अभियंता से कराकर ही भुगतान करावें।

5.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹64.704 लाख की अनुज्ञेय सीमा तक सीमित रखी जाए।


5.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय।


14.5.19


(अजीत कुमार)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14.5.19

(रत्नेश कुमार)
संयुक्त सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


14.5.19


(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र0-7/मुक0-03-138/2019

3741(E)

पटना, दिनांक 14/5/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, केन्द्रीय अंचल, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/कार्यपालक अभियंता, नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


14/5/19

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।