



कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा

E-mail :- rod_madhepura@yahoo.in
Mob:- 9470001301

पत्रांक...../प.नि.दिनांक.....

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, मधेपुरा।

सेवा में,

सिनकॉन इन्फ्रा स्ट्रक्चर प्रा०लि०,
एल०जी०- 1 & 2 मजिस्ट्रेट प्लाजा,
वेस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना। Mob: 9334456940

कम्प्यूटरीकृत संख्या
पंजीयन संख्या
135515
11/7/16

विषय :- अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक- 523, दिनांक- 13.05.2015 एवं पत्रांक- 164, दिनांक- 16.02.2016, पत्रांक- 499, दिनांक- 17.06.2016, एवं अधीक्षण अभियंता, प०नि०वि०, पथ अंचल, सहरसा का ज्ञापांक- 462, दिनांक- 14.06.2016

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्रों का स्मरण किया जाय, उल्लेखित संबंधित पत्रों के द्वारा आपको CMBD के तहत बिहारीगंज-योगीराज पथ के कि.मी. 0 से 13.15 तक में पथ का निर्माण कार्य एवं अनुरक्षण कार्यों में द्रुत गति लाने हेतु आपको लिखा गया, परन्तु आपके द्वारा विषयांकित कार्य में अब तक आपके द्वारा कोई अपेक्षित प्रगति नहीं लाई गयी। आपको इस कार्यालय के पत्रांक- 499, दिनांक- 17.06.2016 के द्वारा अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करने की कारण पृच्छा आपसे की गई थी, जो आपने दिनांक- 21.06.16 को प्राप्त किया है तथा स्पष्टीकरण दिनांक- 23.06.16 तक हर हाल में समर्पित करने हेतु कहा गया था, जो आपके द्वारा दिनांक- 05.07.16 तक, समर्पित नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। विभागीय वरीय पदाधिकारी के साथ-साथ जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा विभागीय समीक्षात्मक बैठक में आपके खराब प्रगति के लिए काफी क्षोभ, गुस्सा व्यक्त किया गया है। अधीक्षण अभियंता, प०नि०वि०, पथ अंचल, सहरसा के ज्ञापांक- 462, दिनांक- 14.06.2016 के द्वारा भी आपके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। कोई भी निविदा आप इसलिए लेते हैं, ताकि उसका क्रियान्वयन एकरारनामा की शर्तों, विशिष्टियों व वर्क प्रोग्राम के अनुसार स-समय सम्पन्न करा सके। आपके द्वारा पथ में कार्य नहीं किये जाने के कारण स्थानीय जनता को काफी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा विकास का कार्य अवरुद्ध है। माननीय विधायक महोदय के द्वारा भी आपके द्वारा कार्य नहीं किये जाने पर काफी क्षोभ व्यक्त किया जा रहा है। आज दिनांक- 06.07.16 को एक (1) साल और लगभग दो महीना बीत जाने तक आपके द्वारा इस पथ में मात्र 9.20% तक का कार्य किया गया है, जो विभागीय मानक

9903-12/7/16

80% की तुलना में नगण्य है तथा आप SBD की सामान्य निर्देश की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के तहत दोषी हैं। आप अपना Revise Work Programme शीघ्र समर्पित करें कि आप इस पथ का कार्य लगभग चार (4) माह 6 दिन में कैसे सम्पन्न करेंगे ?

अतः उपरोक्त उल्लेखित सभी तथ्यों व SBD की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के आलोक में आपको अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही साथ आपको आदेश दिया जाता है कि आप इस पथ का कार्य द्रुत गति से एकरारनामा की शर्तों व विशिष्टियों के अनुरूप शीघ्र पूरा कर दें।

विश्वासभाजन

531-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

531-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

531-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख -सह- अपर आयुक्त -सह- विशेष सचिव, प०नि०वि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

531-

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

ज्ञापांक...../प.नि.वि., दिनांक...../

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। आपसे सादर अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा की जाय।

कार्यपालक अभियंता,
प.नि.वि., पथ प्रमंडल, मधेपुरा

बिहार विकास सं. 31
14/7/16

531

06/07/2016