

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 20/6/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पुनाईचक से समनपुरा होते हुए रूकनपुरा तक पथ एवं अन्य सम्पर्क पथों के कुल 13.247 कि०मी० में फुटपाथ निर्माण कार्य, हार्ड सोल्डरिंग कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, Forest Clearance कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा की तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या०) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :-

2.1 कार्य का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत पुनाईचक से समनपुरा होते हुए रूकनपुरा तक पथ एवं अन्य सम्पर्क पथों के कुल 13.247 कि०मी० में फुटपाथ निर्माण कार्य, हार्ड सोल्डरिंग कार्य, ड्रेन/क्रॉस ड्रेन कार्य, Utility Shifting कार्य, Forest Clearance कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2017-18
2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम	:	नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना।
2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग	:	₹7305.77723 लाख। विभागीय पत्रांक-10402(एस) दिनांक 13.11.2017
2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग	:	₹7814.41 लाख। मुख्य अभियंता, उ०बि०उ०, प०नि०वि० के पत्रांक-135 अनु० दिनांक 15.01.2018
2.5 परिमाण विपत्र की राशि	:	₹7360.71301 लाख।
2.6 कार्य समाप्ति की अवधि	:	21 months for Construction work, 60 months for Maintenance works and 04 months for Periodic Maintenance Works..
2.7 निविदा की प्रक्रिया	:	ई-टेंडरिंग (CMBD)
2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि	:	31.01.2018

F

20.6.18

8 Ca

20.6.18

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित चार संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) Amhara Construction Pvt. Ltd | (2) Surendra Prasad & Lahari Construction Pvt.Ltd., |
| (3) Raja Construction | (4) Raj Kumar Singh Raja Construction Pvt. Ltd. |


4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 01.06.2018 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा चार निविदाकारों में से तीन निविदाकार को तकनीकी बीड में सफल तथा एक निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक-3815(ई0) दिनांक 01.06.2018 द्वारा संसूचित है।

5. तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक 05.06.2018 को परिवाद दिया गया है जिसमें मुख्य रूप से अंकित किया गया है कि "उक्त निविदा को मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार सरकार उपभाग अन्तर्गत तकनीकी मूल्यांकन समिति ने वर्क प्रोग्राम को आवश्यकता के अनुकूल नहीं पाये जाने पर तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित कर दिया है। विदित है कि यह कार्य CMBD के अन्तर्गत है एवं निविदा सूचना के अनुसार Construction Work को 21 महीने में पूरा करना है। जिसके Working/Non Working period का जिक्र नहीं है। लेकिन Technical Bid Sheet में 21 माह Non Working months सहित लिखा है। जबकि इसके लिए Corrigendum नहीं निकाला गया है। मैंने भी Technical Bid Sheet में इस कार्य के Construction Work में पूरा करने हेतु 21 माह ही अंकित किया है। लेकिन मेरे द्वारा समर्पित वर्क प्रोग्राम में यह साफ्टवेयर की गलती से त्रुटियों की छुट्टियाँ (Non Working period) जोड़कर 26 माह हो गया है। जिसके कारण मेरे Original Technical Bid Sheet को मान्यता नहीं देकर जिसमें स्पष्ट रूप से 21 माह अंकित है, वर्क प्रोग्राम के आधार पर असफल घोषित कर दिया गया है।

इस संदर्भ में प्रासंगिक विभागीय पत्रांक-6158(S) दिनांक 09.07.14 एवं CMBD की कंडिका-ITB 4.3(l), 4.4(b)(a) की ओर भवदीय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस बिन्दू वो पत्र की कंडिका-5.2 के द्वितीय प्रक्रम पर Programme of Construction में रखा गया है जिसमें निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जाना है। चूँकि मेरा Technical Bid Sheet में निर्माण कार्य को पूर्ण होने की अवधि NIT के अनुरूप ही 21 माह लिखा गया है, मेरे वर्क प्रोग्राम को Modify करने का मुझे अवसर दिया जाना चाहिए था। वैसे भी इस कार्य की कुल अवधि 81 माह है।"

6. प्राप्त परिवाद के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग के पत्रांक-1574अनु दिनांक 08.06.2018 द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संशोधित अनुशंसा समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है :-

"निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Construction Period में Working/Non working Period का जिक्र नहीं है। इस निविदा के NIT में Time of Construction Period Including Mansoon Period 21 माह अंकित है, जबकि CMBD के Technical Sheet पर Time of

 20.6.18



 Page 2 of 4

Construction Period Including Non Working Period 21 माह अंकित है। इसका तात्पर्य यह है कि इस कार्य हेतु Construction Period 21 माह है, जिसमें Non Working Period सम्मिलित है। अतः निविदाकार Amahara Construction Pvt. Ltd. का उक्त कथन अमान्य है।

निविदाकार द्वारा Technical Bid Sheet पर Construction Period 21 माह अंकित किया गया है, परन्तु इसके समर्थन में अपलोडेड वर्क प्राग्राम में Construction Period 26 माह अंकित किया गया है तथा इनके द्वारा दिनांक 30.01.18 से 29.6.20 के बीच कार्य समाप्ति दिखाई गई है, जबकि वर्तमान में यह निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। इससे स्पष्ट है कि निविदाकार Amahara Construction Pvt. Ltd. द्वारा Work Programme तैयार करने में गलती की गई है।

निविदाकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Work Programme में Software की गलती से त्योहारों की छुट्टियाँ जोड़कर 26 माह हो गया है। इससे प्रतीत होता है कि निविदाकार द्वारा अपनी इच्छानुसार ऐसे Software के माध्यम से Work programme तैयार किया गया है, जिस संबंध में विभाग का कोई निदेश नहीं है। अतः Amhara Construction Pvt. Ltd. का Software की गलती संबंधी कथन भी अमान्य है।

Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा विभागीय पत्रांक-6158(एस) दिनांक 09.07.14 के क्रमांक-5.2 के आलोक में work programme को Modify करने का अवसर देने की बात कही गई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त विभागीय पत्रांक के क्रमांक-5.2 में उल्लेखित है कि "इस प्रक्रम पर SBD, MBD एवं CMBD के तहत Eligibility Criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जायेगी, जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व होंगे तथा निविदा के साथ अपलोड होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी।" इस निदेश के आलोक में निविदाकारों द्वारा अपलोडेड अनुभव प्रमाण पत्र में यदि कार्यपालक अभियंता द्वारा वित्तीय वर्षवार Work done quantity अंकित नहीं होता है तो वित्तीय वर्षवार Clarification का अवसर दिया जाता है अथवा वैसे कागजात जो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है, उस संबंध में Clarification का अवसर दिया जाता है। इस कंडिका के तहत अपलोडेड गलत प्रमाण पत्र को सही करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

अतः परिवादी का Work Programme में अवधि सुधार हेतु Clarification/Modification की माँग अमान्य है।


अतः समिति संवेदक Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये उक्त परिवाद/अभ्यावेदन को अमान्य करने की अनुशंसा करती है।


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:

6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1574(अनु0) दिनांक 08.06.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुये निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. से प्राप्त परिवाद को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।


6.2 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग को विभागीय ज्ञापांक-3815(ई0) दिनांक 01.06.2018 द्वारा संसूचित निर्णय के क्रम में विषयांकित कार्य के निविदा के वित्तीय बीड शीघ्र विभागीय निविदा समिति के अनुमोदनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।


20.6.18


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


20/06/18

(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


20/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


20.6.18

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-02-80/2018

4311(E)

पटना, दिनांक 21/6/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


21/6/18

(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

