

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 15/02/19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, छपरा के अन्तर्गत सी0आर0एफ0 योजना के अधीन दिघवारा-भेल्दी-अमनौर-तरैया-पानापुर पथ के सेमरी बाँध (एस0एच0-104) पथ के कि0मी0 0 से 19 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-4049(अनु0) दिनांक 12.12.2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|---|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | सी0आर0एफ0 योजना के अधीन दिघवारा-भेल्दी-अमनौर-तरैया-पानापुर पथ के सेमरी बाँध (एस0एच0-104) पथ के कि0मी0 0 से 19 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 |
| 2.2 प्रमंडल का नाम | : | पथ प्रमंडल, छपरा। |
| 2.3 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹5601.00 लाख।
विभागीय पत्रांक-3554(एस0) दिनांक 30.04.2014 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹6110.98 लाख।
मु0अभि0(या0),के0नि0सं0, प0नि0वि, पटना का पत्रांक-418(अनु0) दिनांक 26.08.2014 |
| 2.5 (i) एकरारनामा की राशि | : | ₹4932.02491 लाख। (परिमाण विपत्र के दर से 12.58% कम पर) |
| (ii) पूरक एकरारनामा की राशि | : | ₹99.05929 लाख। (परिमाण विपत्र के दर से 12.58% कम पर) |
| (iii) द्वितीय एकरारनामा की राशि | : | ₹6.79455 लाख। (परिमाण विपत्र के दर से 12.58% कम पर) |

कुल एकरारनामा की राशि : ₹5037.87875 लाख।

an E e

for

la *15.2.19*

- 2.6 मूल एकरारनामा संख्या : SBD-07/2014-15
- 2.7 संवेदक का नाम : Shristi Developers Pvt. Ltd.

3. (A) 20% से अधिक विचलन वाले मदों का विवरण :-

Sl. No	Item of work	Agreemented Quantity	Work done Quantity	% Increase	विचलन का मुख्य कारण
1	2	3	4	5	6
1	Construction of Earthen Shoulder	171175.75 M ³	224428.92 M ³	31.11 %	एकरारनामों से मिट्टी कार्य की मात्रा तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के अनुसार था परन्तु तकनीकी स्वीकृति में मिट्टी की गणना वास्तविक लम्ब काट एवं आड़ी काट के आधार पर किया गया, जिससे मात्रा में वृद्धि हुई।
2	Providing local sand	116.60 M ³	534.224 M ³	358.16 %	योजना के एकरारनामा में तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन के प्राक्धान के अनुसार दो अदद 1X8m आकार के एवं दो अदद 2X16m आकार के पुल का प्राक्धान किया गया था। उक्त दोनों पुलों के स्थान पर स्थल के अनुसार क्रमशः दो अदद 2X16m आकार एवं दो अदद 3X16m आकार के पुल का प्राक्धान तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन में किया गया। इस कारण पुल कार्य से संबंधित मदों में वृद्धि हुई है।
3	Providing weep holes	204 Nos.	788.0 Nos.	286.27 %	
4	Bared cast in situ M35 R.C.C. Pile	806.40 M	1888.00 M	134.13 %	
5	Stripping of R.C.C. M35	43.40 M ³	54.274 M ³	25.05 %	
6	Strip seal expansion joint	65.40 M	87.20 M	33.33%	

(B) 20% से कम विचलन वाले मदों की संख्या शून्य है।

4. वास्तविक व्यय की विवरणी :-

Work done की राशि :-		₹57,62,31,185.00
less as per Agreement (@12.58%) :-	(-)	₹ 7,24,89,883.00
Actual Work done	=	₹50,37,41,302.00
Contingency (1% up to 1 crore:- and 0.5% on rest)	(+)	₹ 25,68,707.00

कुल राशि :- ₹50,63,10,009.00

विचलन के मदों को शामिल किए जाने के पश्चात् कुल संभावित व्यय ₹5063.10009 लाख मात्र आती है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि से 9.6% कम होती है। उक्त कार्य का एकरारनामा परिमाण विपत्र के दर से 12.58% कम पर किया गया है।

or F

Handwritten signature

Handwritten signature

15.2.19

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

संपादित कार्य का कुल व्यय ₹50,63,10,009.00 है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (₹5601.00 लाख) के अन्तर्गत है।


अतः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है कि उपरोक्त वर्णित 6 मदों (क्रमांक-1,2,3,4,5,6) में 20% से अधिक की वृद्धि एकरारनामे से हो रही है, जिसकी स्वीकृति हेतु विभागीय निविदा समिति के समक्ष उपस्थापित करने हेतु अनुशंसा किया जाता है।


6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


6.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-4049(अनु0) दिनांक 12.12.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संलग्न अनुशंसा के आलोक में कंडिका-3(A) पर वर्णित मदों के विचलन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि Negative Variation का भी समावेश करावें एवं विचलन में निहित मात्रा की जाँच अधीक्षण अभियंता से कराकर ही भुगतान करावें।


6.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹5601.00 लाख तक सीमित रखी जाए।

6.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर रखा जाय।


15/04/19
(रामावतार साह)
मुख्य अभियंता,
उत्तर उपभाग,
पथ निर्माण विभाग,
पटना।


15/02/19
(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


15/2/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।


15.2.19
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना


ज्ञापांक: प्र0-7/विविध (विचलन)-04-11/2019

1391 (६)

पटना, दिनांक 15/2/19

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।




15/2/19
(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।