

पत्रांक - 3952 (E) दिनांक - 7.6.18

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 06.06.2018 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।


नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू मार्ग के अशियाना मोड़ (पलाई ओभर पीलर नं0-35) से बी0एम0पी0-5 एवं अरण्य भवन शहीद पीर अली खाँ मार्ग (भाग-2) भाया बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड कार्यालय तक पथ के कुल 1.71 कि0मी0 पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, ड्रेन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2017-18 के निविदा की तकनीकी बीड में प्राप्त परिवाद, जिस पर तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा प्राप्त है, पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:


- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
- (iv) श्री सुधीर कुमार दास, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।

2. विषयांकित कार्य के निविदा से संबंधित मुख्य विवरणी निम्नवत् है :-

- | | | |
|--|---|--|
| 2.1 कार्य का नाम | : | नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना के अन्तर्गत जवाहरलाल नेहरू मार्ग के अशियाना मोड़ (पलाई ओभर पीलर नं0-35) से बी0एम0पी0-5 एवं अरण्य भवन शहीद पीर अली खाँ मार्ग (भाग-2) भाया बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड कार्यालय तक पथ के कुल 1.71 कि0मी0 पथांश लंबाई में मिट्टी कार्य, ड्रेन कार्य, विविध कार्य, आकस्मिक कार्य एवं पथ संधारण कार्य सहित निर्माण/उन्नयन कार्य वर्ष 2017-18 |
| 2.2 निविदा आमंत्रित करने वाले प्रमंडल का नाम | : | नई राजधानी पथ प्रमंडल, पटना। |
| 2.3 प्रशासनिक अनुमोदन की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1735.89 लाख। विभागीय पत्रांक-11355(एस) दिनांक 11.12.2017 |
| 2.4 तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग | : | ₹1578.17 लाख। मुख्य अभियंता, द0बि0उ0, प0नि0वि0 के पत्रांक-169अनु0 दिनांक 15.02.2018 |
| 2.5 परिमाण विपत्र की राशि | : | ₹1602.53638 लाख। |
| 2.6 कार्य समाप्ति की अवधि | : | 12 months for Improvement work, 60 months for Maintenance works and 02 months for Periodic Maintenance Works. |
| 2.7 निविदा की प्रक्रिया | : | ई-टेंडरिंग (CMBD) |
| 2.8 निविदा प्राप्ति की तिथि | : | 05.04.2018 |

   6.6.18

 Ca

 6.6.18

3. विषयांकित निविदा में निम्नलिखित चार संवेदकों द्वारा भाग लिया गया :-

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| (1) Amhara Construction Pvt. Ltd | (2) Brajendra Kumar Singh |
| (3) M/s Deo Construction | (4) Sincon Infrastructure Pvt. Ltd. |

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक 16.05.2018 को सम्पन्न बैठक में विभागीय निविदा समिति द्वारा चार निविदाकारों में से तीन निविदाकार को तकनीकी बीड में सफल तथा एक निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. को तकनीकी बीड में असफल घोषित करने का निर्णय लिया गया जिसकी कार्यवाही विभागीय ज्ञापांक-3371(ई0) दिनांक 16.05.2018 द्वारा संसूचित है।

5. तकनीकी बीड में असफल निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा दिनांक 21.05.2018 को प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष परिवाद दिया गया जो निम्नवत् है :-
"निवेदनपूर्वक संज्ञान में लाना है कि मेरे फर्म अमहारा कन्सट्रक्शन प्रा0 लि0 द्वारा नई राजधानी पथ

प्रमंडल, पटना द्वारा निविदित कार्य "Construction of road from Ashiyana More at Jawaharlal Nehru Marg (Fly over Pillar No.35) to B.M.P.-5 and Aranya Bhawan (Shaheed Pir Ali Khan Path, Part-II) Via Bihar Police Building Construction Office Under New Capital Road Division R.C.D. Patna" की निविदा में भाग लिया है। उक्त निविदा को मुख्य अभियंता(या0), दक्षिण बिहार सरकार उपभाग अन्तर्गत तकनीकी मूल्यांकन समिति ने वर्क प्रोग्राम को आवश्यकता के अनुकूल नहीं पाये जाने पर तकनीकी मूल्यांकन में असफल घोषित कर दिया है।




विदित है कि यह कार्य CMBD के अन्तर्गत है एवं निविदा सूचना के अनुसार Construction Work को 12 महीने में पूरा करना है। जिसके Working/Non Working period का जिक्र नहीं है। लेकिन Technical Bid Sheet में 12 माह Non Working months सहित लिखा है। जबकि इसके लिए Corrigendum नहीं निकाला गया है। मैंने भी Technical Bid Sheet में इस कार्य के Construction Work में पूरा करने हेतु 12 माह ही अंकित किया है। लेकिन मेरे द्वारा समर्पित वर्क प्रोग्राम में यह साफ्टवेयर की गलती से त्योहारों की छुट्टियाँ (Non Working period) जोड़कर 16 माह हो गया है। जिसके कारण मेरे Original Technical Bid Sheet को मान्यता नहीं देकर जिसमें स्पष्ट रूप से 12 माह अंकित है, वर्क प्रोग्राम के आधार पर असफल घोषित कर दिया गया है।

इस संदर्भ में प्रासंगिक विभागीय पत्रांक-6158(S) दिनांक 09.07.14 एवं CMBD की कंडिका-ITB 4.3(I), 4.4(b)(a) की ओर भवदीय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि इस बिन्दू वो पत्र की कंडिका-5.2 के द्वितीय प्रक्रम पर Programme of Construction में रखा गया है जिसमें निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जाना है। चूँकि मेरा Technical Bid Sheet में निर्माण कार्य को पूर्ण होने की अवधि NIT के अनुरूप ही 12 माह लिखा गया है, मेरे वर्क प्रोग्राम को Modify करने का मुझे अवसर दिया जाना चाहिए था। वैसे भी इस कार्य की कुल अवधि 72 माह है।

उल्लेखनीय है Programme of performance (Work Programme) एकरारनामा के पश्चात तिथि, माह के अनुसार पुनः देना पड़ता है। जिसे कार्यपालक अभियंता द्वारा Approve किया जाता है एवं मोनिटरिंग मुख्यालय को प्रेषित किया जाता है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेख करना है कि मेरे पास पटना में दो H.M.P. है, लेकिन वर्तमान में मेरे पास OPRMC के अंतिम कुछ माह के O.M. कार्यों के अतिरिक्त कोई कार्य नहीं है। पूर्व में मैंने सभी कार्यों को ससमय अथवा समय पूर्व समाप्त किया है एवं इसके लिए मुझे Reward भी मिला है।

अतः भवदीय से अनुरोध है कि मुख्य अभियंता स्तरीय तकनीकी बीड मूल्यांकन द्वारा की गई इस नियम विरुद्ध मूल्यांकन को अवैध ठहराते हुए मेरे फर्म को तकनीकी बीड में सफल करने की कृपा की जाय।"


6.6.18






C.C.K

6. प्राप्त परिवाद के आलोक में मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार(या0) उपभाग के पत्रांक-1471अनु दिनांक 31.05.2018 द्वारा तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संशोधित अनुशंसा समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है :-

“निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Construction Period में Working/Non working Period का जिक्र नहीं है। इस निविदा के NIT में Time of Construction Period Including Mansoon Period 12 माह अंकित है, जबकि CMBD के Technical Sheet पर Time of Construction Period Including Non Working Period 12 माह अंकित है। इसका तात्पर्य यह है कि इस कार्य हेतु Construction Period 12 माह है, जिसमें Non Working Period सम्मिलित है। अतः निविदाकार Amahara Construction Pvt. Ltd. का उक्त कथन अमान्य है।

निविदाकार द्वारा Technical Bid Sheet पर Construction Period 12 माह अंकित किया गया है, परन्तु इसके समर्थन में अपलोडेड वर्क प्राग्राम में Construction Period 16 माह 23 दिन अंकित किया गया है तथा इनके द्वारा दिनांक 03.04.18 से 26.8.19 के बीच कार्य समाप्ति दिखाई गई है, जबकि वर्तमान में यह निविदा निष्पादन की प्रक्रिया में है। इससे स्पष्ट है कि निविदाकार Amahara Construction Pvt. Ltd. द्वारा Work Programme तैयार करने में गलती की गई है।

निविदाकार द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि Work Programme में Software की गलती से त्योहारों की छुट्टियाँ जोड़कर 16 माह हो गया है। इससे प्रतीत होता है कि निविदाकार द्वारा अपनी इच्छानुसार ऐसे Software के माध्यम से Work programme तैयार किया गया है, जिस संबंध में विभाग का कोई निदेश नहीं है। अतः Amhara Construction Pvt. Ltd. का Software की गलती संबंधी कथन भी अमान्य है।

Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा विभागीय पत्रांक-6158(एस) दिनांक 09.07.14 के क्रमांक-5.2 के आलोक में work programme को Modify करने का अवसर देने की बात कही गई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त विभागीय पत्रांक के क्रमांक-5.2 में उल्लेखित है कि “इस प्रक्रम पर SBD, MBD एवं CMBD के तहत Eligibility Criteria के निम्नांकित बिन्दुओं के संबंध में निविदाकारों को Clarification & Modification का अवसर दिया जायेगा एवं इस क्रम में उन्हीं कागजातों/अभिलेखों की मान्यता दी जायेगी, जो निविदा प्राप्ति की तिथि के पूर्व होंगे तथा निविदा के साथ अपलोड होंगे। निविदा प्राप्ति के बाद की तिथि के कागजातों/अभिलेखों की अनुमान्यता किसी भी स्थिति में नहीं दी जायेगी।” इस निदेश के आलोक में निविदाकारों द्वारा अपलोडेड अनुभव प्रमाण पत्र में यदि कार्यपालक अभियंत द्वारा वित्तीय वर्षवार Work done quantity अंकित नहीं होता है तो वित्तीय वर्षवार Clarification का अवसर दिया जाता है अथवा वैसे कागजात जो पूर्ण रूप से पठनीय नहीं है, उस संबंध में Clarification का अवसर दिया जाता है। इस कंडिका के तहत अपलोडेड गलत प्रमाण पत्र को सही करने का अवसर नहीं दिया जाता है।

अतः परिवादी का Work Programme में अवधि सुधार हेतु Clarification/Modification की माँग अमान्य है।

अतः समिति संवेदक Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा दिये गये उक्त परिवाद/अभ्यावेदन को अमान्य करने की अनुशंसा करती है।

F ABL
6.6.18


Ca


6.6.18


4. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


6.1 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-1471(अनु0) दिनांक 31.05.2018 द्वारा प्राप्त परिवाद के आलोक में तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की समर्पित संशोधित अनुशंसा पर विभागीय निविदा समिति द्वारा अनुमोदन प्राप्त करते हुये निविदाकार Amhara Construction Pvt. Ltd. द्वारा प्राप्त परिवाद को अमान्य करने का निर्णय लिया गया।

6.2 मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग को विभागीय ज्ञापांक-3371(ई0) दिनांक 16.05.2018 द्वारा संसूचित निर्णय के क्रम में विषयांकित कार्य के निविदा के वित्तीय बीड शीघ्र विभागीय निविदा समिति के अनुमोदनार्थ उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।


(सुधीर कुमार दास)
मुख्य अभियंता,
दक्षिण बिहार (या0) उपभाग,
पथ निर्माण विभाग, पटना।


(रजनीश कुमार)
उप सचिव-सह-
आन्तरिक वित्तीय
सलाहकार,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह अपर
आयुक्त-सह-विशेष
सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार,
पटना।



(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक: प्र07/निविदा-02-78/2018

3952 (E)

पटना, दिनांक 7/6/18

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार (या0) उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

f z AB