

पथ निर्माण विभाग

दिनांक 07/09/18 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अन्तर्गत कुम्भा बेला पथ के कि०मी० ० से 21.75 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14 के प्रावधानित मदों की मात्रा में विचलन की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:

- (i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (ii) श्री लक्ष्मी नारायण दास, अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iii) श्री रजनीश कुमार, उप सचिव-सह-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
 - (iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता (या०), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।
2. मुख्य अभियंता(या०), उत्तर बिहार उपभाग, पटना के पत्रांक-2430(अनु०) दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर कार्य से संबंधित विवरणी निम्नवत् है :-

- 2.1 कार्य का नाम : कुम्भा बेला पथ के कि०मी० ० से 21.75 तक में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2013-14
 - 2.2 प्रमंडल का नाम : पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी।
 - 2.3 प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹2884.48 लाख।
विभागीय पत्रांक-5684(एस०) दिनांक 16.07.2013
 - 2.4 संशोधित तकनीकी स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग : ₹3112.63 लाख।
मु०अभि०(या०),उ०बि०उ०, प०नि०वि, पटना का पत्रांक-123(अनु०) दिनांक 16.01.2014
 - 2.5 एकरारनामा की राशि : ₹2440.32199 लाख। (परिमाण विपत्र की राशि से 7.3% कम दर पर)
 - 2.6 एकरारनामा संख्या : 07 SBD for 2013-14
 - 2.7 संवेदक का नाम : Laxmi Civil Engineering Services Pvt. Ltd.
3. (A) 20% से अधिक विचलन वाले मदों का विवरणी :-

Sl. No	Name of Items	Agreement Quantity	Work done Quantity	% Increase	Reason of Variation
1	Construction of G.S.B.	16589.92 M ³	21267.674 M ³	28.20%	i) Modified T.S. में किये प्रावधान के अतिरिक्त पथ क्रस्ट की स्थिति के अनुरूप समतलीकरण किए जाने के कारण GSB की मात्रा में वृद्धि हुई। ii) PQC पथांश के Shoulder में Brick Soling के स्थान पर GSB का कार्य कराने का कारण GSB Coarse graded नए मद का समावेश करना पड़ा।
2	Providing WMM	9379.29 M ³	14029.12M ³	49.58%	i) प्राक्कलन में प्रावधानित 6610 मी० PQC पथ के स्थान पर कम लम्बाई का PQC (5600m) का निर्माण कराया गया, जिसके कारण Bituminous पथ की लंबाई में 1010 मी० की वृद्धि हुई। फलस्वरूप Bituminous पथ के Crust में WMM की वृद्धि हुई।
3	RCC in sub structure M20	182.25M ³	245.11M ³	34.49%	कार्य स्थल पर स्थिति के अनुरूप कार्य कराया गया जिससे मात्रा में वृद्धि हुई।
4	Brick Mesonary (1:3)in sub struc	21.60M ³	30.52M ³	41.30%	क्रॉस ड्रेनेज का कार्य कराने के कारण B/W की मात्रा में वृद्धि हुई।

an E

4. विचलन का मुख्य कारण :-

- 4.1 Modified T.S. में किये प्रावधान के अतिरिक्त पथ क्रस्ट की स्थिति के अनुरूप समतलीकरण किए जाने के कारण GSB की मात्रा में वृद्धि हुई।
- 4.2 PQC पथांश के Shoulder में Brick Soling के स्थान पर GSB का कार्य कराने के कारण GSB Coarse graded नए मद का समावेश करना पड़ा।
- 4.3 प्राक्कलन में प्रावधानित 6610 मी0 PQC पथ के स्थान पर कम लम्बाई का PQC (5600m) का निर्माण कार्य कराया गया, जिसके कारण Bituminous पथ की लंबाई में 1010 मी0 की वृद्धि हुई। फलस्वरूप Bituminous पथ के Crust में निम्न Component में वृद्धि हुई :-

(a) WMM (b) BM (c) SDBC (d) Prime Coat (e) Tack Coat

5. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का निर्णय:-

संपादित कार्य का कुल व्यय ₹28,70,64,703.00 है, जो प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (₹2884.48 लाख) से ₹13,83,297.00 अर्थात् 0.048% कम है।

अतः सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं :-





(i) 4 मदों (क्रमांक-1,2,3,4) में 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है, जिसकी स्वीकृति विभागीय निविदा समिति से प्राप्त करने हेतु अनुशंसा की जाती है।

6. विभागीय निविदा समिति का निर्णय:


6.1 मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-2430(अनु0) दिनांक 19.07.2018 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की संलग्न अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान की जाती है। मुख्य अभियंता(या0), उत्तर बिहार उपभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि **Negative Variation** का भी समावेश करावें एवं विचलन में निहित मात्रा की जाँच अधीक्षण अभियंता से कराकर ही भुगतान करावें।

6.2 विचलन के मदों को शामिल किये जाने के पश्चात् कुल व्यय प्रशासनिक स्वीकृति की राशि ₹2884.48 लाख तक सीमित रखी जाए।

6.3 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबवार्ड पर रखा जाय।

 (रामावतार साह) मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना।	 (राजेश कुमार) उप सचिव-सह- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (लक्ष्मी नारायण दास) अभियंता प्रमुख-सह अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना
--	---	--	--

ज्ञापांक: प्र0-7/विविध (विचलन)-42/2016 6324 (E) पटना, दिनांक 7/9/18
प्रतिलिपि मुख्य अभियंता (या0), उत्तर बिहार उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना/मुख्य अभियंता(अनुश्रवण),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(लक्ष्मी नारायण दास)
अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना।

ow E
ABP